

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ *№ 52*  
объекта социальной *от 17.10.2016г.*  
инфраструктуры (ОСИ)

МБДОУ №47 «Почемучка»  
Азовского района  
село Орловка, ул. Донская, 40.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№

Ростовская область  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 15 » 12 20 15 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ № 47 «Почемучка»
- 1.2. Адрес Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящие здания \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Почемучка» Азовского района (МБДОУ № 47 «Почемучка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346769, Ростовская обл., Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Пешком, либо автотранспортом, далее м. до здания по пешеходной дорожке  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: -, нет естественный рельеф  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	-	5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1,2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный

2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный, текущий

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
 \_\_\_\_\_  
 доступно полностью всем \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ ДУ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии не требуется  
 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Организация инвалидов и Всероссийского общества слепых ;
- 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на    л.

Результаты фотофиксации на объекте есть на 6 л.

Позажные планы, паспорт БТИ есть на 22 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: Зам. заведующего Н.П. Пивненко \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Специалист 1 категории Така Мария Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

Глава Отраслевого СП Матвиий Сергей Григорьевич

(Должность, Ф.И.О.)

Зав. сектором *уборочной бригады* Кошечко АИ

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СПО «ОИ» *Тарташанова ЖИ.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_ » \_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почелучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4	К зданию примыкает пешеходная дорожка	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,6	Пешеходные пути движения - асфальт - нескользящие, шириной более 1 м Асфальт - с неровностями, выбоинами.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	-	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	3-6	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	3, 4	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автомобильная и парковка	ВНД	-	4	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДИ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почемучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5,6	Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,17-0,19 м., ширина ступеней – 0,33м., ребро ступеней обрамлено металлическим уголком, покрытие – плитка, нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличив количество ступеней до 5. Установить: высоту подъема ступеней – 0,15 м.; ширину проступей – 0,30 м.; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3,5,6	Площадка неровная	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе»;	Ремонт капитальный



Дверь (входная) и в тамбуре		-	3,5,6	<p>Ремонт капитальный.          При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»          Ремонт капитальный.          Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»          Ремонт капитальный.</p>
-----------------------------	--	---	-------	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почемучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8	Зона ожидания не адаптирована. Неполное покрытие – линолеум. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола	ДП-В	В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МПН	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	7,8	Не адаптированы, узкие, 0,62 м.	ДЧ-И	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинете МФЦ	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	7,8	Не адаптировано для всех групп МПН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МПН	Ремонт капитальный
-------------------------	------	---	-----	------------------------------------	------	---------------------------------------	--------------------

### III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль)	ДУ	-	7, 8	Адаптировать зону ожидания для МПН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МПН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почемучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло – колясках, узкая дверь – 0,62 м.	ДП-В	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	Содержание	№ фото	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почемучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	-	11,12	Туалет не адаптирован для МГН - расположен на улице, вдали от здания, подход к нему затруднен из-за отсутствия асфальтированной дорожки, дверь узкая - 0,65 м., отсутствуют поручни	ДП-В	Адаптировать старый туалет для всех групп инвалидов, либо установить новый с учетом МГН, организовать пешеходную дорожку к туалету	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	11,12	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях, организовать пешеходную дорожку к туалету. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках  
 СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47 «Почемучка»  
Азовского района, село Орловка, ул. Донская, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для МПН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МПН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МПН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МПН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МПН.	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Визуальные средства	ДУ	-	-	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	
Тактильные средства	ВНД	-	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств - СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта  
социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ № 47 «Почемучка»

1.2. Адрес объекта Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Почемучка» Азовского района (МБДОУ № 47 «Почемучка»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346769, Ростовская обл., Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом, далее м. до здания по пешеходной дорожке.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),



3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная; визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет ( )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта	ДУ
---	--	----

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт капитальный, текущий

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_ Акт обследования от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ ДУ

Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН  
Администрации Азовского  
района Ростовской области

М.Л. Зеленина  
« 14 » 20 12 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ № 47 «Почемучка»  
1.2. Адрес объекта Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Почемучка» Азовского района (МБДОУ №47 «Почемучка»),  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346769, Ростовская обл., Азовский район, село Орловка, ул. Донская, 40  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная,  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира, 102

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование,  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность,  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте,  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом , далее          м.

до здания по пешеходной дорожке ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта          м

3.2.2 время движения (пешком)          мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (          )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8.	Все зоны и участки	ДЧ-И (О, С, Г, У)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано         

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Стройка: 2014г

Объект: РОО

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

(Локальный сметный расчет)

на ремонтные работы по МБДОУ №47 "Почемучка" с Орловка

Сметная стоимость: **332.275** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г.

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Выполнено работ				
						всего	ОЗП	ЭМ	всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ**

1.	1. E27-09-011-2	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных	Т	0.2	1 125.92	328.75	460.30	43.76	225.00	66.00	92.00	9.00
<p>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</p>												
2.	2. С110-0243; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 Т	Т	0.1	11 255.00				1 126.00			
3.	3. .	Знак дорожный	шт.	2	328.00				656.00			
4.	4. С401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	0.15	461.00				69.00			
5.	5. E68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.05	2 498.55	628.88	1 869.67	178.27	124.00	31.00	93.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	E01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.045	1 126.49	1 126.49	144.81	2 543.84	214.80	409.00	22.00	382.00	32.00
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25									
7.	E01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000 м2	0.2	33.84	33.84	144.81	2 543.84	214.80	409.00	22.00	382.00	32.00
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25									
8.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.15	2 721.15	144.81	2 543.84	214.80	409.00	22.00	382.00	32.00	32.00
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
9.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.5	60.90					1 005.00			
				Объем: 0.15*100*1.1									
10.	E27-04-007-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	1000 м2	0.15	25 168.81	346.83	4 511.98	481.79	3 776.00	52.00	677.00	72.00	72.00
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
11.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т	0.75	2 005.01	48.01	8.73	1 504.00	36.00	7.00	1.00	8.00	8.00
				Объем: 150*0.5/100									
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup>	0.15	3 587.10	423.72	2 865.09	252.85	539.00	64.00	430.00	38.00	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
13.	13. С410-0006; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	14.49	512.40				7 425.00				
Объем: 0.15*96.6													
14.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2	4 095.00	642.88	76.57	7.60	8 190.00	1 286.00	153.00	15.00	
15.	С413-9010	Камни бортовые	м	200									
Объем: (2.0)*100													
16.	С403-8023; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	шт.	200	22.36				4 472.00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	17.	E27-09-018-1	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающим элементом на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)	100 м2 линии горизонтальной разметки	0.1	3 371.35	17.03	1 143.61	33.64	337.00	2.00	114.00	3.00

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**

Стоимость монтажных работ -

29 915	1 523	2 035	194
1 126			
1 126			

Стоимость общестроительных работ

28 789	1 523	2 035	194
--------	-------	-------	-----

• Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 8, 10-12, 14, 17; %=104 - по стр. 5; %=86 - по стр. 6, 7)

2 185
-------

• Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 8, 10-12, 14, 17; %=60 - по стр. 5; %=43 - по стр. 6)

1 379
-------

ИТОГО, Стоимость

32 353
--------

общестроительных работ -

**ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1**

33 479
--------

**ВСЕГО Накладные расходы**

2 185
-------

**ВСЕГО Сметная прибыль**

1 379
-------

**Раздел 2. ВХОД В ЗДАНИЕ**

18.	18.	E46-04-001-2	Разборка фундаментов бетонных (крыльцо)	м3	1	297.53	84.87	212.66	25.22	298.00	85.00	213.00	25.00
19.	19.	E06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки(крыльцо на 1 ступень с пандусом)	100 м3	0.1	5 638.92	1 462.37	1 926.55	239.71	564.00	146.00	193.00	24.00
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
20.	20.	S401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	10	461.00				4 610.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	21.	E11-01-027-1	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0.15	9 391.17	776.10	166.83	49.50	1 408.00	116.00	25.00	7.00
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
22.	22.	E07-05-016-3	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м	0.015	20 441.10	678.97	272.06	36.28	306.00	10.00	4.00	1.00
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
23.	23.	E09-06-001-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (конструкции козырька)	т конструкции	0.2	1 043.81	883.28	87.46	4.15	209.00	177.00	17.00	1.00
Вычт.ресурсы: C201-0586: [ M-(8954.00=8954.00*1) ]													
24.	24.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2	8 909.00				1 782.00			
25.	25.	.	Пластик сотовый поликарбонат	м2	10	41.75				418.00			
26.	26.	E61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	0.2	4 201.78	2 591.32	2.18		840.00	518.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	27.	E62-16-4	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0.25	1 744.75	173.52	6.02	1.69	436.00	43.00	2.00	

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

Стоимость общестроительных работ

· Накладные расходы - (%=99 - по стр. 18; %=95 - по стр. 19; %=111 - по стр. 21; %=140 - по стр. 22; %=79 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27)

· Сметная прибыль - (%=60 - по стр. 18; %=55 - по стр. 19; %=64 - по стр. 21; %=85 - по стр. 22; %=50 - по стр. 26, 27)

ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость металломонтажных работ -

· Накладные расходы - (%=81 - по стр. 23)

· Сметная прибыль - (%=72 - по стр. 23)

ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ВСЕГО Накладные расходы

ВСЕГО Сметная прибыль

10 871 1 095 454 58

8 880 918 437 57

866

529

10 275

1 991 177 17 1

144

128

2 263

12 538

1 010

657

**Раздел 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ**

28. E11-01-039-1 Устройство плинтусов  
деревянных(уголок с  
двух сторон порогов по  
всем проемам)

180.00 23.00 2.00

1.03 6.80 75.04 599.62 0.3 1.00

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**

180 23 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										180		23	2

Стоимость общестроительных работ

- . Накладные расходы - (%=111)
- . Сметная прибыль - (%=64)
- ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -
- . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
- ВСЕГО Накладные расходы
- ВСЕГО Сметная прибыль

26  
15  
221  
221  
26  
15

Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

29.	29. E56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт. коробок	0.01	3 974.40	3 605.35	369.05	42.00	40.00	36.00	4.00		
30.	30. E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.014	288.29	288.29			4.00	4.00			
31.	31. E53-2-1	Разборка кладки стен из кирпича	10 м3 кладки	0.05	3 083.59	1 631.08	1 452.51	162.40	155.00	82.00	73.00	8.00	
32.	32. E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.018	6 897.78	1 186.28	331.50	49.93	124.00	21.00	6.00	1.00	

Вычт.ресурсы: C203-0199:[ M-(27100.00=271.00\*100) ]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.		33. С203-8086; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ- 2001) с доп. и изм. 9;)	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1.8	1 486.07				2 675.00			
34.		34. С101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	1	76.80				77.00			
35.		35. С101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	20.50				41.00			
36.		36. Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.1	2 840.86	2 022.58	13.00	7.09	284.00	202.00	1.00	1.00
37.		37. Е61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2 поверхности	0.1	15 226.62	2 874.12	39.52	4.87	1 522.00	287.00	4.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	E15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 311.15	384.81	10.59	1.75	131.00	38.00	1.00		

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

Стоимость общестроительных работ

5 053 670 89 10  
5 053 670 89 10

· Накладные расходы - (%=82 - по стр. 29, 30; %=86 - по стр. 31; %=106 - по стр. 32; %=79 - по стр. 36, 37; %=95 - по стр. 38)

556

· Сметная прибыль - (%=62 - по стр. 29, 30; %=70 - по стр. 31; %=54 - по стр. 32; %=50 - по стр. 36, 37; %=47 - по стр. 38)

363

ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -

5 972

**ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

5 972

ВСЕГО Накладные расходы

556

ВСЕГО Сметная прибыль

363

**Раздел 5. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ**

39. E34-02-008-4 Установка указателя на стене

шт.

5

10.88

5.88

29.00

54.00

Начисления: Н5= 1.15

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5**

Стоимость общестроительных работ

29

29

· Накладные расходы - (%=90)

26

· Сметная прибыль - (%=55)

16

ИТОГО, Стоимость

96

общестроительных работ -

**ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5**

96

ВСЕГО Накладные расходы

26

ВСЕГО Сметная прибыль

16

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

3 340

Стоимость монтажных работ -

46 073

1 126

2 580

262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО, Стоимость монтажных работ -							1 126			
			Стоимость общестроительных работ							42 956	3 163	2 563	261
			-							3 659			
			. Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 8, 10-12, 14, 17; %=104 - по стр. 5; %=86 - по стр. 6, 7, 31; %=99 - по стр. 18; %=95 - по стр. 19, 38; %=111 - по стр. 21, 28; %=140 - по стр. 22; %=79 - по стр. 26, 36, 37; %=80 - по стр. 27; %=82 - по стр. 29, 30; %=106 - по стр. 32; %=90 - по стр. 39)							2 302			
			. Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 8, 10-12, 14, 17; %=60 - по стр. 5, 18; %=43 - по стр. 6; %=55 - по стр. 19, 39; %=64 - по стр. 21, 28; %=85 - по стр. 22; %=50 - по стр. 26, 27, 36, 37; %=62 - по стр. 29, 30; %=70 - по стр. 31; %=54 - по стр. 32; %=47 - по стр. 38)										
			ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -							48 917			
			Стоимость металломонтажных работ -							1 991	177	17	1
			. Накладные расходы - (%=81 - по стр. 23)							144			
			. Сметная прибыль - (%=72 - по стр. 23)							128			
			ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -							2 263			
			. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							52 306			
			ВСЕГО Накладные расходы							3 803			
			ВСЕГО Сметная прибыль							2 430			
			в том числе:										
			Сметная стоимость материалов							40 153			
			Зарплата основных рабочих							3 340			
			Зарплата механизаторов							262			
			Накладные расходы							3 803			
			Сметная прибыль							2 430			
			ПЕРХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ										
			СМР							290 298			
			ИТОГО							290 298			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

18

52 254

342 552

332 275

НДС 18%  
**ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**  
 С коэффициентом упреждающей экономии **0,97**  
 Составил:

\_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)





1



2



3



4

5



6





4



8



9



10